

COMUNE DI GAMBATESA

(Provincia di Campobasso)

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 22 Del 20-01-22**

Gambatesa, li 20-01-22

Il Responsabile del Servizio
(MAGGIO MARIA)

Oggetto:

**PON LEGALITÀ FESR/FSE 2014-2020 - AZIONE 7.1.1
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE E RIQUALIFICAZIONE
DELLE AREE CIRCOSTANTI" CONCESSIONE PROROGA
TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA
APPALTATRICE**

CIG:

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:

Impegno N.	Importo	Capitolo	Mis.	Pr.	I Liv. Tit.	II Liv. Macr.	III Liv.	IV Liv. Cap.	V Liv. Art.	Esercizio

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Rosario L. Conte

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017.

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di gennaio nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO**

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 15.10.2020, è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di “*Ristrutturazione e Adeguamento del Campo Sportivo Polivalente e Riqualificazione delle Aree Circostanti*”;
- con Determina a contrarre n. 11 del 14.01.2021 veniva disposto l'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in questione, mediante Procedura Aperta (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016), con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016;
- con Determina U.T.C. n. 160 del 29.04.2021 si è preso atto della proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 contenuta nel verbale n. 4 del 16.06.2020, in favore della ditta SALVATORE GIOVANNI con sede in Ripalimosani in Via P. Pietrunti, 30, P.IVA n. 00209260702, per un importo di aggiudicazione pari ad € 303.756,94 di cui € 4.123,42 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge, ed un ribasso del 20% sul tempo di esecuzione dei lavori;
- con Determinazione UTC n. 253 del 15.07.2021 veniva approvato il quadro economico rimodulato a seguito di gara;
- con Determinazione UTC n. 201 del 04.06.2021 veniva approvato il quadro economico rimodulato a seguito di gara;

VISTO il contratto n. 1032 di Rep. sottoscritto in data 28.06.2021, registrato a Campobasso – Serie IT numero: 1773 del 01.07.2021;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 09.07.2021 acquisito al prot. n. 6335 in data 12.07.2021;

ATTESO che ai sensi dell'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'appalto il tempo utile stabilito per l'ultimazione dei lavori è pari a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, scadente pertanto in data 02/12/2021;

DATO ATTO che:

- con nota del 25.11.2021 registrata al protocollo generale al n. 9857 la ditta SALVATORE GIOVANNI ha chiesto una proroga dei termini di ultimazione dei lavori di complessivi giorni 90 naturali e consecutivi in considerazione dell'attuale situazione internazionale dei trasporti e degli approvvigionamenti di materie prime che attraversa un periodo di estrema incertezza caratterizzato dalla non definizione della disponibilità dei materiali stessi e quotazione dei prezzi, con particolare riferimento al settore del legno;
- che il Direttore dei Lavori con nota del 25/11/2021 prot. 9855, valutate le ragioni poste a base della richiesta di proroga effettuata dall'impresa, esaminata la documentazione tecnica-amministrativa relativa all'esecuzione dei lavori e al loro andamento e ritenuta fondata la richiesta avanzata dalla ditta, la accoglie ed esprime parere favorevole alla concessione di proroga di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi;

VISTI altresì:

- l'art. 2.11 "Programma di Esecuzione Lavori - Sospensioni – Piano di Qualità di Costruzione e di Installazione" del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con il progetto esecutivo dei lavori;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. il quale, al comma 5, stabilisce che *"l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento"*;

RILEVATO che la proroga richiesta dalla Ditta affidataria non è imputabile a fatto della stazione appaltante;

RITENUTO, per quanto sopra premesso e considerato, di accogliere la richiesta della Ditta SALVATORE GIOVANNI, e di concedere alla medesima la proroga di giorni 90 (novanta);

CHE in conseguenza della concessione della proroga di giorni 90 (novanta) il nuovo termine di ultimazione dei lavori sarà il **02/03/2022**;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del tempo di ultimazione dei lavori di giorni 90 (novanta) per i motivi di cui sopra;

RITENUTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis T.U.E.L. n. 267/2000, di esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG) è: **85684257FD**;

DATO ATTO che per i suddetti lavori pubblici è stato attribuito il codice CUP: **G49H18000540001**;

DATO ATTO altresì che la presente determinazione rientra tra le competenze del responsabile del servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 92 del D.Lgs. n. 267/00;

VISTO il Decreto del sindaco n. 1 del 04.01.2021 di nomina del sottoscritto arch. Maria MAGGIO quale responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Gambatesa, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 2000, e in particolare l'art. 107 che disciplina le Funzioni e responsabilità della dirigenza;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del T.U. 18/08/2000 n. 267.

VISTI

- il Decreto L.gs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

- il DPR n. 207/2010, per le parti compatibili e ad oggi ancora non abrogate dal citato D.Lgs. 50/2016 in accordo a quanto previsto dal regime transitorio nella parte ancora vigente;
- Lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità e dei contratti;
- Il Decreto L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e confermati di:

- **Di prendere atto**, della richiesta di proroga di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori “*Ristrutturazione ed adeguamento del campo sportivo polivalente e riqualificazione delle aree circostanti*” e del parere favorevole del Direttore dei Lavori, arch. Fabio Spensieri, ai sensi dell'art.107 co. 5 del Codice, nonché dell'art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- **Di concedere** all'impresa SALVATORE GIOVANNI con sede in Ripalimosani in Via P. Pietrunti, 30, P.IVA n. 00209260702, esecutrice dei lavori in oggetto, una proroga di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei lavori in premessa specificati, computabili dalla data stabilita nel verbale di consegna,
- **Di fissare**, pertanto, la nuova data di ultimazione dei lavori al 02/03/2022;
- **Di dare atto** che la proroga non è imputabile a fatti dell'Amministrazione;
- **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori ed all'impresa esecutrice dei lavori;
- **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
- **Di dare atto che:**
 - il CIG relativo al servizio affidato è **85684257FD**;
 - il codice CUP è: **G49H18000540001**;
- **Di pubblicare** la presente determinazione sull'Albo Pretorio on line del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Maria Maggio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0874/719134.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to Il Responsabile del servizio
MAGGIO MARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CONTE ROSARIO

Copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.

Registro Pubblicazioni N. 38

Gambatesa lì, 20-01-2022